

## „Webasto Next“ įkrovimo stotelės įrengimo kontrolinis sąrašas

|                   |                                |                                |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Įkrovimo stotelė  | Webasto Next                   |                                |
| Įkrovimo galia    | 11 kW <input type="checkbox"/> | 22 kW <input type="checkbox"/> |
| Serijos numeris   |                                |                                |
| Medžiagos numeris |                                |                                |

| Bendroji informacija:                                                                             | tinkama / leidž.         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Įrengė, prijungė prie elektros ir pradėjo eksploatuoti įkrovimo stotelę kvalifikuotas elektrikas. | <input type="checkbox"/> |

| Vietos sąlygos:                                                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Įkrovimo stotelė neįrengta potencialiai sprogioje srityje.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Įkrovimo stotelė įrengta vietoje, kur ją gali apgadinti krentantys daiktai.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Įkrovimo stotelė įrengta, kaip rekomenduojama, nuo saulės apsaugotoje vietoje.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Pabraukite oro sąlygas įrengimo dieną: saulė, lietus, debesuota, sniegas arba kita                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Parinkta tokia įkrovimo stotelės pastatymo vieta, kad ji nebus apgadinta neplanuotai ant jos užvažiavus transporto priemonėms.       | <input type="checkbox"/> |
| Atsižvelgta į vietos įstatymų reikalavimus dėl elektros instaliacijų, priešgaisrinės apsaugos, saugos nuostatų ir evakuacinių kelių. | <input type="checkbox"/> |
| Įkrovimo kabelis ir įkrovimo jungtis apsaugoti nuo sąlyčio su išoriniais šilumos šaltiniais, vandeniu, nešvarumais bei chemikalais.  | <input type="checkbox"/> |
| Įkrovimo kabelis ir įkrovimo jungtis apsaugoti nuo pervažiavimo, prispaudimo arba kitų mechaninių pavojų.                            | <input type="checkbox"/> |
| Klientui / naudotojui buvo paaiškinta, kaip nuo Webasto Next įrengimo vietos apsauginiais įtaisais atjungti įtampą.                  | <input type="checkbox"/> |

| Reikalavimai įkrovimo stotelei:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Įrengiant įmontuotas tinklo jungties kabelio antgalis ir signalinis kabelis.                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Įkrovimo kabelio apsauga nuo užlenkimo prisukta prie įkrovimo stotelės ir apsaugoje nuo užlenkimo tinkamai įstatyta sandarinimo guma.                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Įrengiant prijungtas įkrovimo stotelei tinkantis įkrovimo kabelis (11 kW arba 22 kW) (pagal specifikacijų lentelę). Sumontuotas tempimo sumažinimo gnybtas, skirtas sumažinti įkrovimo kabelio tempimą. Atsižvelgta į nurodytus priveržimo momentus. Įkrovimo kabelis prijungtas pagal nurodymus instrukcijoje. | <input type="checkbox"/> |
| Prieš uždarant uždangalą, iš įkrovimo stotelės pašalinti įrankiai ir įrengimo atliekos.                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Co laidas tinkamai prijungtas.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Dešininio lauko reikalavimas įrengiant įvykdytas.                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Pradedant eksploatuoti būtina sukurti vietos mastu taikomus bandymo protokolus ir klientui papildomai perduoti vieną kopiją.                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

| Klientas / užsakovas: |          |
|-----------------------|----------|
| Vieta:                | Parašas: |
| Data:                 |          |

| Kvalifikuotas elektrikas / vykdytojas: |          |
|----------------------------------------|----------|
| Vieta:                                 | Parašas: |
| Data:                                  |          |